

玉林项目临时设施水电安装范围划分

一、玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段 5 万吨/天)

1、临时用电；由临建分包单位负责从园区低压电房至各单体（含钢筋加工场、办公区等）地面配电箱（含此部分）。水电安装分包单位负责完成各单体地面配电箱（不含此部分）之后至各楼层（二层及以上、水池面及屋面）的配电箱（含电箱、电缆、套管等）。

2、临时给水（含消防水）；由临建分包单位负责从园区提供水源驳接点（含项目总水表等）至各单体（含办公区等）地面给水点（即各单体楼层立管底部）。水电安装分包单位负责完成各单体楼层（二层及以上、水池面及屋面）部分的给水管。

3、混凝土养护喷淋：水电安装单位负责完成，起点从污水厂一期中水管至各单体喷淋头（备注：本项目养护用水量较大，所以养护用水采用中水，喷淋系统与临时用水是独立分开的两个系统）。

二、玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期 5 万吨/天)

1、临时用电；由临建单位分包负责从园区低压电房至各单体（含钢筋加工场、办公区等）地面配电箱（含此部分）。水电安装分包单位负责完成各单体地面配电箱（不含此部分）之后至各楼层（二层及以上、水池面及屋面）的配电箱（含电箱、电缆、套管等）。

2、临时给水（含消防水）；由临建分包单位负责从园区提供水源驳接点（含项目总水表等）至各单体（含办公区等）地面给水点（即各单体楼层立管底部）。水电安装分包单位负责完成各单体楼层（二层及以上、水池面及屋面）部分的给水管。

3、混凝土养护喷淋：水电安装分包单位负责完成，起点从一期供水厂配水井至各单体喷淋头（备注：本项目养护用水量较大，所以养护用水采用河水，喷淋系统与临时用水是独立分开的两个系统）。

玉林项目部

2025 年 9 月 10 日

彭余萌
莫成
2025.9.10