

附表 1

物 料 申 购 单

工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目部 A 地块 日 期： 2025 年 8 月 31 日 第 1 页

序号	材料名称/规格	数量/单位	到货日期	质量要求	用途等备注
1	DN20 截止阀(1.0MPa 全铜)	69 个	按需分批 到货（余 同）	合格	厂房+暂存仓库+门卫
2	DN25 截止阀(1.0MPa 全铜)	6 个		合格	厂房
3	DN32 截止阀(1.0MPa 全铜)	402 个		合格	厂房+门卫
4	DN40 截止阀(1.0MPa 全铜)	30		合格	管廊+室外总图
5	DN50 截止阀(1.0MPa 全铜)	204 个		合格	厂房+室外
6	DN20 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	1 个		合格	暂存仓库
7	DN25 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	6 个		合格	厂房
8	DN32 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	303 个		合格	厂房+门卫
9	DN50 可挠曲橡胶接头（1.0MPa 三元乙丙橡胶)	143 个		合格	厂房
10	DN65 可挠曲橡胶接头（1.0MPa 三元乙丙橡胶)	10 个		合格	厂房
11	DN80 可挠曲橡胶接头（1.0MPa 三元乙丙橡胶)	59 个		合格	厂房+暂存仓库+室外 总图
12	DN100 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	27 个		合格	厂房+雨水池+室外总 图
13	DN200 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	2 个		合格	暂存仓库
14	DN250 可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶)	2 个		合格	暂存仓库+室外总图
15	DN32 可调式减压阀（自带 Y 型 过滤器和压力表，不锈钢)	60 个		合格	厂房
16	DN20 自动排气阀(1.0MPa 全铜)	68 个		合格	厂房+暂存仓库+门卫
17	DN20 大气型真空破坏器 (1.0MPa 全铜)	63 个		合格	厂房+暂存仓库
18	DN32Y 型过滤器(1.0MPa 不锈 钢)	100 个		合格	厂房

19	DN50Y 型过滤器 (1.0MPa)	1 个		合格	2 号厂房消防水池
20	DN80Y 型过滤器	22 个		合格	厂房+暂存仓库
21	DN100Y 型过滤器	2 个		合格	暂存仓库
22	DN32 减压型倒流防止器 (1.0MPa 不锈钢)	100 个		合格	厂房
23	DN50 倒流防止器	1 个		合格	室外总图预留绿化给水
24	DN80 减压型倒流防止器 (1.0MPa 不锈钢)	1 个		合格	暂存仓库
25	DN250 止回阀	1 个		合格	室外总图
26	DN65 闸阀 (铜、球墨铸铁)	40 个		合格	厂房
27	DN80 闸阀 (铜、球墨铸铁)	51 个		合格	厂房+管廊+暂存仓库
28	DN100 闸阀 (铜、球墨铸铁)	32 个		合格	厂房+管廊+暂存仓库
29	DN150 闸阀 (铜、球墨铸铁)	24 个		合格	厂房+管廊+室外总图
30	DN200 闸阀 (铜、球墨铸铁)	10 个		合格	暂存仓库+管廊
31	DN250 闸阀 (铜、球墨铸铁)	8 个		合格	暂存仓库+管廊+室外总图
32	DN300 闸阀 (铜、球墨铸铁)	1 个		合格	管廊
33	DN50 电动蝶阀 (220V)	1 个		合格	2 号厂房消防水池
34	DN80 电动蝶阀 (220V)	22 个		合格	厂房+暂存仓库
35	DN100 电动阀 (220V)	2 个		合格	暂存仓库消防水池进水管
36	DN200 电动阀 (220V)	2 个		合格	暂存仓库生产水池进水管
37	DN80 闸阀 (不锈钢阀芯球墨铸铁外壳)	22 个		合格	厂房压力排水+暂存仓库压力排水
38	DN100 闸阀 (不锈钢阀芯球墨铸铁外壳)	3 个		合格	暂存仓库压力排水
39	DN80 止回阀 (污水专用止回阀)	22 个		合格	厂房压力排水+暂存仓库压力排水
40	DN100 止回阀 (污水专用止回阀)	3 个		合格	暂存仓库压力排水

审批人: (项目经理)

审核人: (项目副经理/技术负责人)

编制人: (栋号施工员/仓管员/使用人)

说明: 以上材料是按目前最新版图纸统计, 如后续有图纸变更, 按最终变更调整。