



东莞市中泰建安工程有限公司

工作联系单

工程名称：常平环保专业基地 A4-02 地块印花及洗水项目

编号：019 共 3 页

联系内容

致：东莞市荣欣实业投资有限公司

东莞市昊宇工程建设监理有限公司

由：东莞市中泰建安工程有限公司常平环保专业基地 A4-02 项目部

事由：关于 A4-02 项目的水电安装工程材料品牌表及施工范围的相关事宜
内容如下：

一、根据贵司 RXGC-20230427-0005 联系函（关于 A4-02 地块印花及洗水项目水电安装工程-材料品牌的联系函），我司核对材料品牌清单时发现，原清单中所包括水电安装工程材料品牌存在缺项，我司现已补充消防工程材料品牌所缺项，请贵司予以明确，详见附件；

二、针对 A4-02 地块印花及洗水项目水电、消防安装工程涉及的范围确认事项如下：

1、卷帘门系统及电源线是否为我司承接范围？

2、高低压配电房的桥架是否为我司承接范围？

综合上述事宜请贵司给予书面回复。

附件：《常平环保专业基地 A4-02 地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌清单表》。

此联系单内容将列入我司结算依据。

施工单位	现场代表：丁	日期：2023年5月10日
设计单位	监理单位 请建设单位确定。 陈士平	建设单位 1. 卷帘门系统由贵司承接，厂房卷帘门电源线不在贵司安装范围。 2. 总配电房内桥架不在贵司承接范围。 3. 材料品牌见附件 胡成军 2023.7.11 7.13 单位（盖章） 年 月 日
单位（盖章） 年 月 日	单位（盖章） 2023年5月10日	单位（盖章） 年 月 日

注：凡联系的内容涉及工作量的变化，不得使用本联系单、须用“现场签证单”

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌清单表（2023年5月10日）

序号	名称	单位	数量	品牌	备注
1	总线隔离器	个	15.00		
2	智能消火栓起泵报警按钮	个	108.00		
3	火灾声光报警器	个	99.00		
4	自动排气阀DN20	个	3.00		
5	轴流风机，风量:2650m3/h，转速:2900r/min，0.18KW	台	1.00		
6	轴流风机，风量:25000m3/h，转速:1450r/min，2.2KW	台	6.00		
7	止回阀DN100	个	1.00		
8	应急照明配电箱ALE	台	1.00		
9	应急照明配电箱3-4ALE	台	1.00		
10	应急照明配电箱3-3ALE	台	1.00		
11	应急照明配电箱3-2ALE	台	1.00		
12	应急照明配电箱3-1LTALE	台	1.00		
13	应急照明配电箱3-1ALE	台	1.00		
14	应急照明配电箱2-4ALE1	台	1.00		
15	应急照明配电箱2-3ALE1	台	1.00		
16	应急照明配电箱2-2ALE1	台	1.00		
17	应急照明配电箱2-1LTALE	台	1.00		
18	应急照明配电箱2-1ALE1	台	1.00		
19	应急照明配电箱1-4ALE	台	1.00		
20	应急照明配电箱1-3ALE	台	1.00		
21	应急照明配电箱1-2ALE	台	1.00		
22	应急照明配电箱1-1LTALE	台	1.00		
23	应急照明配电箱1-1ALE	台	1.00		
24	溢流喇叭口DN150	个	1.00		
25	液动阀DN100	个	1.00		
26	压力传感器（压力开关）	台	1.00		
27	压力表	台	6.00		
28	旋流防止器DN200	个	2.00		
29	泄压阀DN100	个	1.00		
30	消声止回阀DN40	个	2.00		
31	消声止回阀DN150	个	2.00		
32	消防水泵接合器SQD150-1.0	套	4.00		
33	同心异径管DN40	个	2.00		
34	同心异径管DN150	个	2.00		
35	水锤消除器DN150	个	1.00		
36	双层百叶送风口带70℃防火阀	个	1.00		
37	双层百叶送风口带70℃防火阀	个	1.00		
38	灭火器放置箱	个	178.00		
39	柔性软风管 Φ850	m	2.40		
40	柔性软风管 Φ400	m	0.40		
41	七孔梅花管（内径32mm）	m	28.77		
42	偏心异径管DN50-40	个	2.00		
43	偏心异径管DN200-150	个	2.00		
44	囊式气压罐SQL1200X1.5，有效容积300L	台	1.00		
45	流量开关DN100（动作流量1.3L/s）	个	1.00		

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌
清单表（2023年5月10日）

序号	名称	单位	数量	品牌	备注
87	倒流防止器DN100	个	1.00		
88	Y型过滤器DN100	个	3.00		
89	单层百叶排风口(带调节阀)300×200	个	6.00		
90	单层百叶排风口(带调节阀)1000X500	个	24.00		
91	70℃防火阀250×200	个	1.00		
92	70℃防火阀 400	个	1.00		
93	醇酸调和漆	kg	205.35		
94	醇酸防锈漆	kg	287.69		
95	不锈钢管DN150	m	3.86		
96	不锈钢管DN100	m	0.49		
97	玻璃管液位计DN32	套	1.00		
98	ZR-RVS-2x1.5	m	102.82		
99	ZRNH-RVS-2x1.5	m	2349.28		
100	ZRNH-KVV-2x1.5	m	546.31		
101	NH-YJV-2x4	m	410.87		
102	NH-KVV-2x1.5	m	279.47		
103	NH-BV-4	m	94.39		
104	NH-BV-2.5	m	20427.00		
105	A型消防应急灯（小型）1x5W-500LM, DC36V	套	515.10		
106	A型消防疏散单面方向指示灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	430.26		
107	A型消防疏散出口标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	42.42		
108	A型消防安全出口标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	16.16		
109	A型楼层标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	36.36		
110	18目不锈钢丝防虫网罩	个	2.00		

110
2023.5.10

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌清单表（2023年6月25日）

序号	名称	单位	数量	品牌	备注
1	总线隔离器	个	15.00	青鸟消防	
2	智能消火栓起泵报警按钮	个	108.00	青鸟消防	
3	火灾声光报警器	个	99.00	青鸟消防	
4	自动排气阀DN20	个	3.00	天津塘沽瓦特斯	
5	轴流风机，风量:2650m³/h，转速:2900r/min，0.18KW	台	1.00	绿岛风	
6	轴流风机，风量:25000m³/h，转速:1450r/min，2.2KW	台	6.00	绿岛风	
7	止回阀DN100	个	1.00	天津塘沽瓦特斯	
8	应急照明配电箱ALE	台	1.00	东力	
9	应急照明配电箱3-4ALE	台	1.00	东力	
10	应急照明配电箱3-3ALE	台	1.00	东力	
11	应急照明配电箱3-2ALE	台	1.00	东力	
12	应急照明配电箱3-1LTALE	台	1.00	东力	
13	应急照明配电箱3-1ALE	台	1.00	东力	
14	应急照明配电箱2-4ALE1	台	1.00	东力	
15	应急照明配电箱2-3ALE1	台	1.00	东力	
16	应急照明配电箱2-2ALE1	台	1.00	东力	
17	应急照明配电箱2-1LTALE	台	1.00	东力	
18	应急照明配电箱2-1ALE1	台	1.00	东力	
19	应急照明配电箱1-4ALE	台	1.00	东力	
20	应急照明配电箱1-3ALE	台	1.00	东力	
21	应急照明配电箱1-2ALE	台	1.00	东力	
22	应急照明配电箱1-1LTALE	台	1.00	东力	
23	应急照明配电箱1-1ALE	台	1.00	东力	
24	溢流喇叭口DN150	个	1.00	水箱配套品牌	
25	液动阀DN100	个	1.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
26	压力传感器（压力开关）	台	1.00	平安	
27	压力表	台	6.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
28	旋流防止器DN200	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
29	泄压阀DN100	个	1.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
30	消声止回阀DN40	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
31	消声止回阀DN150	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
32	消防水泵接合器SQD150-1.0	套	4.00	平安	
33	同心异径管DN40	个	2.00	/	
34	同心异径管DN150	个	2.00	/	
35	水锤消除器DN150	个	1.00	天津塘沽瓦特斯、 海州兴泰	
36	双层百叶送风口带70℃防火阀	个	1.00	绿岛风	
37	双层百叶送风口带70℃防火阀	个	1.00	绿岛风	
38	灭火器放置箱	个	178.00	平安	
39	柔性软风管 φ850	m	2.40	绿岛风	

胡成军
2023.7.11

周永良
7/11 7/13

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌清单表（2023年6月25日）

序号	名称	单位	数量	品牌	备注
40	柔性软风管 ϕ 400	m	0.40	绿岛风	
41	七孔梅花管（内径32mm）	m	28.77	联塑	
42	偏心异径管DN50-40	个	2.00	/	
43	偏心异径管DN200-150	个	2.00	/	
44	囊式气压罐SQL1200X1.5, 有效容积300L	台	1.00	凯泉	
45	流量开关DN100(动作流量1.3L/s)	个	1.00	平安	
46	流量计DN100	个	1.00	平安	
47	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	8.00	平安	
48	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	个	348.00	平安	
49	可曲挠橡胶软接头DN50	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
50	可曲挠橡胶软接头DN40	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
51	可曲挠橡胶软接头DN200	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
52	可曲挠橡胶软接头DN150	个	2.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
53	可曲挠橡胶软接头DN100	个	1.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
54	可曲挠橡胶软接头DN100	个	1.00	天津塘沽瓦特斯、上海良工、福建泉高	
55	金属软管 ϕ 20	m	28.02	/	
56	金属接线盒	个	1826.82	/	
57	金属防火线槽(内设金属隔板)MR-100x50	m	109.36	广东广信、广东亿洲	
58	金属波纹管DN65	个	3.00	/	
59	金属波纹管DN150	个	2.00	/	
60	金属波纹管DN100	个	2.00	/	
61	接线端子箱	个	15.00	青鸟消防	
62	减振器	个	28.00	设备配套	
63	焊接钢管DN150	m	0.50	广东广信、广东亿洲	
64	焊接钢管DN100	m	6.00	广东广信、广东亿洲	
65	钢丝骨架塑料（PE）复合管电熔管件DN150（压力等级不小于1.6Mpa）	个	70.19	联塑	改为PE
66	钢丝骨架塑料（PE）复合管电熔管件DN100（压力等级不小于1.6Mpa）	个	21.06	联塑	改为PE
67	钢丝骨架塑料（PE）复合管DN150（压力等级不小于1.6Mpa）	m	409.45	联塑	改为PE
68	钢丝骨架塑料（PE）复合管DN100（压力等级不小于1.6Mpa）	m	78.31	联塑	改为PE
69	钢板平焊法兰DN65	副	10.00	/	
70	钢板平焊法兰DN50	副	4.00	/	
71	钢板平焊法兰DN40	副	6.00	/	
72	钢板平焊法兰DN200	副	4.00	/	
73	钢板平焊法兰DN150	副	0.50	/	
74	钢板平焊法兰DN150	副	46.00	/	

胡成华 2023.7.11 7.11 7.13

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目消防安装工程-补充材料品牌
清单表（2023年6月25日）

序号	名称	单位	数量	品牌	备注
75	钢板平焊法兰DN100	副	94.00	/	
76	焊接钢管	kg	535.05	广东广信、广东亿洲	
77	防雨百叶出风口(配防虫网)1600X800	个	6.00		
78	法兰水表DN100	个	1.00	甲供	
79	阀门井铁制箱连盖450×450mm	套	5.00	/	
80	镀锌钢管DN100	m	1.01	广钢穗生	
81	镀锌钢板1.0mm	m ²	173.04	广钢穗生	
82	镀锌钢板0.6mm	m ²	12.61	广钢穗生	
83	镀锌钢板0.5mm	m ²	5.58	广钢穗生	
84	镀锌电线管JDG20	m	9397.98	广钢穗生	
85	镀锌电线管JDG16	m	129.78	广钢穗生	
86	电磁阀DN100	个	1.00		
87	倒流防止器DN100	个	1.00		
88	Y型过滤器DN100	个	3.00		
89	单层百叶排风口(带调节阀)300×200	个	6.00		
90	单层百叶排风口(带调节阀)1000X500	个	24.00		
91	70℃防火阀250×200	个	1.00	绿岛风	
92	70℃防火阀ø400	个	1.00	绿岛风	
93	醇酸调和漆	kg	205.35	/	
94	醇酸防锈漆	kg	287.69	/	
95	不锈钢管DN150	m	3.86	广钢	
96	不锈钢管DN100	m	0.49	广钢	
97	玻璃管液位计DN32	套	1.00	水箱配套品牌	
98	ZR-RVS-2x1.5	m	102.82	成天泰	
99	ZRNH-RVS-2x1.5	m	2349.28	成天泰	
100	ZRNH-KVV-2x1.5	m	546.31	成天泰	
101	NH-YJV-2x4	m	410.87	成天泰	
102	NH-KVV-2x1.5	m	279.47	成天泰	
103	NH-BV-4	m	94.39	成天泰	
104	NH-BV-2.5	m	20427.00	成天泰	
105	A型消防应急灯（小型）1x5W-500LM, DC36V	套	515.10	青鸟消防	
106	A型消防疏散单面方向指示灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	430.26	青鸟消防	
107	A型消防疏散出口标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	42.42	青鸟消防	
108	A型消防安全出口标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	16.16	青鸟消防	
109	A型楼层标志灯（小型）1x1W-90LM, DC36V	套	36.36	青鸟消防	
110	18目不锈钢丝防虫网罩	个	2.00	/	

胡成军
2023.7.11

周振
7.11
7.13
刘时